



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO		Nº OPERAÇÃO 867831/2018	Nº SICONV 25800/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		MUNICÍPIO / UF TO		REPASSE 600.000,00	CONTRAPARTIDA 650,00	INVESTIMENTO 600.650,00	Nº RRE 0

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 103.436,84	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Em Análise	9246,89	m²	0	1	497.213,16	-	37.205,19	37.205,19	7,48%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(7,48%)	(7,48%)	7,48%
							Repasse	496.563,16	-	37.156,55	37.156,55	
							Contrapartida	650,00	-	48,64	48,64	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	497.213,16	-	37.205,19	37.205,19	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

TO
Local

quinta-feira, 8 de dezembro de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 0
ART/RRT: CREA: 314677/D-TO

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: