

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICONV 7402/2019
 APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 PROPOSTANTE TOMADOR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO SETOR
 DESCRIÇÃO DO LOTE
 Medição: 1 Período: 19/07/2021 a 19/08/2021 % Realizado Período.: 21,12% % Realizado Acum.: 21,12%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rua Newton de Souza																									
Rua Milhomem																									
Rua São Paulo																									
Rua Vieira da Amizade																									

Título dos Eventos
Administração Local
SERVÇOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM
SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL
CALÇADA
DRENAGEM

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

	Data das Medições												
	19/08/2021	19/09/2021	19/10/2021	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	21,12%	45,28%	33,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	61.672,63	132.203,94	98.123,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	21,12%	66,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	61.672,63	193.876,57	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77	291.999,77

Medições
Período:
Acumulado:

Flavia Leonel dos Santos

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CAU: TO20200266761
 ART/RRT: CREA: 314677/D-TO

Flavia Leonel dos Santos
 Engenheira Civil
 314677/D-TO