



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 867831/2018	Nº SICONV 25800/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
----------------------------	-------------------------	---	--	----------------------	--------------

Medição: **1** Período: **03/09/2020 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **7,48%** % Realizado Acum.: **7,48%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		AV. MARANHÃO TRECHO 1	AV. MARANHÃO TRECHO 2	AV. MARANHÃO TRECHO 3	AVENIDA PIAUI	RUA S3	RUA VIELA DA PAZ	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																						
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1																							
3	TERRAPLENAGEM	2	2	2	2	2	2																							
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	3	3	3	3	3	3																							
5	SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL	3	3	3	3	3	3																							
6	CALÇADA	2	2	2	2	2	2																							
7	DRENAGEM	1	1	1	1	1	1																							
8	TRANSPORTE COMERCIAL																													

Medições	Data das Medições											
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 7,48%	63,53%	28,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 37.205,19	315.897,64	144.110,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 7,48%	71,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$ 37.205,19	353.102,83	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16	497.213,16

TO
Local
quinta-feira, 8 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 0
ART/RRT: CREA: 314677/D-TO